



(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 15-11-2017	sp.zn.
Číslo j.:	D
Příloha:	

SH ČMS – Krajské sdružení Jihočeského kraje

Lanova 117/63, 370 01 České Budějovice

IČO: 711 76 110



KUJCP01DSDZI

Telefon: 387 437 905, e-mail: zizka@hvp.cz, www.kshjck.cz

Kancelář hejtmanky Jihočeského kraje

Ing. Milan Nebesář, vedoucí odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace akce SDO/KHEJ/105/17

Dobrý den,

jménem SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje si dovoluji požádat o prodloužení termínu realizace akce **Rekonstrukce hasičského muzea v Bechyni** v souvislosti s dotací **Jihočeského kraje**, poskytnutou na investiční výdaje výše zmíněné akce.

Dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SOD SDO/KHEJ/105/17 (dále jen Smlouva) ze dne 31. 5. 2017 je způsobilé výdaje možno vynaložit v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 podle předpokládaného termínu realizace akce (čl. III. 2. a čl. VI. 1. Smlouvy).

Vzhledem k tomu, že předmětem výše zmíněné akce jsou stavební práce na rekonstrukci památkově chráněné budovy hasičského muzea v Bechyni, je její průběh velkou měrou ovlivněn nejen klimatickými podmínkami a dalšími okolnostmi, které obecně souvisejí se stavebními činnostmi (dodržování stavebních postupů, norem atd.) a není možné je zcela ovlivnit, ale také nutností zajištění odpovídajícího projektování. SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje bylo nuceno v zájmu zajištění maximálně hospodárného vynaložení prostředků při současném dosažení účelu akce také zadat nové zpracování kompletní projektové dokumentace jiné projekční kanceláři.

Tato skutečnost, kterou nebylo možné předpokládat, také do značné míry zpozdila realizaci akce, přestože s ní bylo započato v nejbližším možném termínu po uzavření Smlouvy, SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje v tuto chvíli konstatuje, že není schopno s určitostí zajistit, že práce budou dokončeny před koncem kalendářního roku.

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje proto, v zájmu dosažení maximální efektivity a zajištění optimálního výsledku rekonstrukce, podává tuto Žádost o prodloužení termínu realizace akce, uvedeného v čl. III. 2. a čl. VI. 1. Smlouvy, a to do 30. 6. 2018. Toto posunutí termínu zajistí zdárné dokončení akce při dodržení správných postupů.


Závěrem mi dovoluji poděkovat Jihočeskému kraji za podporu, kterou SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Jihočeského kraje dlouhodobě poskytuje. Bez této podpory by právě i rozsáhlá rekonstrukce historické budovy muzea v Bechyni nebyla možná. Jihočeský kraj tak má nezpochybnitelnou zásluhu na rozvoji naší činnosti nejen v oblasti ochrany zdraví a majetku.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Jiří Žižka

Starosta KSH Jihočeského kraje


SH ČMS - Krajské sdružení hasičů
Lannova třída 117/63
370 01 České Budějovice 6
IČ:71176110