



M Ě S T O L I Š O V

SE SÍDLEM MĚSTSKÝ ÚŘAD LIŠOV
TRÍDA 5. KVĚTNA 139/156, LIŠOV 373 72



**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
37001 České Budějovice**

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Tel:	V Lišově dne
	OHSI/2798/23	Mgr. Jana Stasková	387 007 927	04.05.2023

Věc:

Žádost o prodloužení termínu realizace dle smlouvy SDO/OEKO/825/22

Vážený pane hejtmane, vážení členové rady,

usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 53/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022, bylo schváleno spolufinancování projektu „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“ z Krajského investičního fondu KIF pro Město Lišov. Následně byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/825/22 na akci: „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa.“

Tímto bychom vás chtěli zdvořile požádat o prodloužení termínu realizace akce do 29. 02. 2024. Původní termín realizace akce dle dotační smlouvy je do 30. 6. 2023. Tento termín bohužel nejsme schopni dodržet, neboť když jsme žádali o dotační prostředky z KIF, termíny byly navázány na termíny zveřejnění o rozhodnutí o přidělení či nepředělení dotace z Národní sportovní agentury. NSA nás však vyrozuměla až 09. 09. 2022 oproti původnímu termínu 30. 11. 2021. V té době jsme již měli uzavřenu smlouvu o dílo na tento projekt, NSA nám povolila celou zakázku přesoutěžít a to s novými termíny realizace akce.

Nový termín pro dokončení díla jako celku je dle platné uzavřené SoD do 31. 10. 2023. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je velmi pravděpodobně, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu realizace díla a to v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Tímto se velmi omlouváme za námi nezaviněné komplikace a předem děkujeme za projednání a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Bc. Jiří Švec
starosta města