

Krajský úřad Jihočeského kraje
Ing. Petra Prantlová
oddělení rozpočtu a financování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ve Vitějovicích dne 30.11.2023

**Žádost o prodloužení termínu realizace na akci
„Obecní dům Vitějovice“.**

Vážená paní Prantlová,

žádáme Vás o prodloužení termínu realizace u výše uvedené akce pro obec Vitějovice, předpokládaný termín dokončení díla dle podepsané smlouvy o dílo se zhotovitelem je včetně kolaudačního řízení do 3/2025.

V březnu 2023 byla podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem, který v květnu 2023 odstoupil od uzavřené smlouvy a muselo dojít k vyhlášení nového zadávacího řízení. Smlouva o dílo s novým zhotovitelem byla uzavřena 6.8.2023.

Tímto žádáme o prodloužení termínu realizace do 31.3.2025.

Děkuji Vám za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

.....
Ing. Lenka Tůmová
starostka obce Vitějovice