



MĚSTO ZLIV

Dolní náměstí 585
373 44 Zlív

Váš dopis zn. /ze dne:

Vaše č.j.:

Číslo jednací:

Spisová značka:

Vyřizuje:

Tel.:

Datum:

Radek Rothschedl

+420 739 407 345

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1592/2,

370 76 České Budějovice

IČO 70890650

VĚC: Žádost o změnu u akce **Zlív – Rekonstrukce hasičské zbrojnice**

Žádáme o prodloužení termínu dokončení akce s názvem „**Zlív – Rekonstrukce hasičské zbrojnice**“, označení smlouvy SDO/OEKO/916/23 do **31.7.2024**. Důvodem prodloužení termínu realizace akce je pozdější zahájení stavby oproti předpokladu. To bylo způsobeno podmínkami dotačního titulu z GŘ HZS, kde je jednou z podmínek, že vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby je možné vyhlásit až po **Registraci akce**. Neprodleně po registraci akce bylo vyhlášeno VŘ a následně uzavřena SOD s vybraným dodavatelem stavby (podpis SOD 11.7.2023). Z více uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu o cca 4 měsíce.

Z důvodu vysoutěžení nižší ceny **25 910 219,20 Kč vč. DPH**, žádáme o změnu podílu z celkového rozpočtu akce, tak aby bylo možné vyčerpat dotaci 8 000 000 Kč. Změnou podílu nedojde k porušení podmínek KIF. Předpoklad proinvestování dotace z KIF je do konce roku 2023.

Předem děkujeme za projednání naší žádosti a za Vaše porozumění ke vzniklé situaci.

S pozdravem

Radek Rothschedl
starosta Města Zlív