

Žádost o prodloužení lhůty k vyúčtování dotace

Název projektu: Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše

Registrační číslo žádosti: KUCBX0162DG4

Označení smlouvy: SDO/OEKO/899/23

Žadatel: Obec Pleše

Tímto Vás žádám o prodloužení lhůty realizace projektu a ostatních s tím souvisejících lhůt akce Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše do 31.03.2024.


Odůvodnění žádosti:

Obec Pleše realizuje v rámci dotčené akce první etapu rekonstrukce budovy prodejny v obci Pleše. V rámci první etapy je realizována rekonstrukce části přízemí této budovy využívané jako prodejna a části přilehlých zpevněných ploch, které slouží k přístupu do budovy. V průběhu stavby byly opakovaně zjištěny skryté stavební nedostatky v konstrukci budovy, které si vyžádaly vícepráce a zasáhly do harmonogramu prací. Dále se vlivem nepříznivého počasí zpozdily i zemní a betonářské práce na venkovních zpevněných plochách. Z těchto objektivních důvodů došlo k narušení harmonogramu prací a realizace projektu se dostala do skluzu. Většinu vnitřních prací se podařilo dokončit, avšak venkovní práce budou nadále realizovány dle možností a s ohledem na aktuální klimatické podmínky

S ohledem na výše uvedené požadujeme prodloužení lhůty k realizaci projektu o tři měsíce tak, abychom získaly prostor k dokončení prací.

S pozdravem

Pleše, 3. 11. 2022



Jaroslav Marsa, starosta obce Pleše